

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑ - ๒
ส่วนที่ ๒	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๓ - ๕
ส่วนที่ ๓	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	๖ - ๓๒
ส่วนที่ ๔	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานในปีที่ผ่านมาได้ด้วย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรคซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-goingEvaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post

Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของกำกับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักประกอบด้วย กระบวนการติดตามและการประเมินผลหลักการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

๕. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตารางสรุป : ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๘.๑๐	๑๕๕,๐๐๐	๑.๙๑	๒	๒.๗๐	สำนักปลัด
๒.แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง	๑	๑.๓๕	๑๗๐,๐๐๐	๒.๑๐	๑	๑.๓๕	กองคลัง
๓.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๙.๔๕	๑๗๐,๐๐๐	๒.๑๐	๒	๒.๗๐	สำนักปลัด
๔.แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๓	๔.๐๕	๗๒๔,๘๕๐	๘.๙๔	๑	๑.๓๕	กองการศึกษา
๕.แผนงานสาธารณสุข	๑๙	๒๕.๖๗	๕๑๐,๐๐๐	๖.๒๙	๑๗	๒๒.๙๗	สำนักปลัด
๖.แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๑๓.๕๑	๒,๓๘๐,๐๐๐	๒๙.๓๗	๕	๖.๓๖	กองช่าง

ตารางสรุป : ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๑๓.๕๑	๓๔๕,๐๐๐	๔.๒๖	๕	๖.๓๖	สำนักงานปลัด
๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๙	๑๒.๑๖	๕๕๙,๐๐๐	๖.๙๐	๑	๑.๓๕	กองการศึกษา
๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๖.๓๕	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๗.๐๒	๑	๑.๓๕	กองช่าง
๑๐.แผนงานการเกษตร	๔	๕.๔๐	๙๐,๐๐๐	๑.๑๑	-	๐	สำนักงานปลัด
รวมทั้งหมด	๓๔	๑๐๐.๐๐	๘,๑๐๓,๘๕๐	๑๐๐.๐๐	๓๕	๔๗.๓๐	สำนักงานปลัด

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕)		รวม งบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	รวม
๑. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๘	๒๗๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑๙	๙๙๐,๐๐๐	๑๙	๙๙๐,๐๐๐	๑๙	๙๙๐,๐๐๐	๗๕	๔,๓๓๐,๐๐๐
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๓	๖๑,๕๒๐,๐๐๐	๑๖๕	๙๔,๕๑๕,๔๖๒	๑๖๖	๙๕,๒๑๕,๔๖๒	๑๖๖	๙๕,๒๑๕,๔๖๒	๑๖๖	๙๕,๒๑๕,๔๖๒	๗๒๖	๔๔๑,๖๘๑,๘๔๘
๓. ด้านแหล่งน้ำ	๕๑	๑๔๓,๘๗๐,๐๐๐	๕๓	๑๔๙,๑๙๙,๐๐๐	๖๑	๑๕๑,๖๓๔,๐๐๐	๖๑	๑๕๑,๖๓๔,๐๐๐	๖๑	๑๕๑,๖๓๔,๐๐๐	๒๘๗	๗๔๗,๙๗๑,๐๐๐
๔. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๔๕	๒๑,๕๕๖,๐๐๐	๔๕	๒๑,๙๑๖,๐๐๐	๙๐	๒๖,๑๐๖,๙๔๐	๘๙	๒๔,๙๒๖,๙๔๐	๘๙	๒๔,๙๒๖,๙๔๐	๓๕๘	๑๑๙,๐๓๒,๘๒๐
๕. ด้านการเมืองและการบริหาร	๒๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๙	๑,๙๗๐,๐๐๐	๒๑	๒,๒๑๑,๐๐๐	๒๑	๒,๒๑๑,๐๐๐	๒๑	๒,๒๑๑,๐๐๐	๑๐๒	๑๐,๖๐๓,๐๐๐
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๘๐๐,๐๐๐	๑๑	๙๐๐,๐๐๐	๒๐	๑,๘๒๗,๓๖๐	๒๐	๑,๘๒๗,๓๖๐	๒๐	๑,๘๒๗,๓๖๐	๘๒	๗,๑๘๒,๐๘๐
รวม	๑๙๘	๒,๓๓๐,๐๑๖,๐๐๐	๓๐๓	๒๖,๙๕๗๐,๔๖๒	๓๗๗	๒๗,๙๔๔,๗๖๒	๓๗๖	๒๗,๖๐๔,๗๖๒	๓๗๖	๒๗,๖๐๔,๗๖๒	๑,๖๓๐	๑,๓๓๐,๗๔๐,๗๔๘

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ป่าสัก	จำนวนโครงการ ทั้งหมดใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔	คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา ทั้งหมด
๑	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๙	๑๒	๖๓.๑๕
๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖๖	๒๕	๑๕.๐๖
๓	ด้านแหล่งน้ำ	๖๑	๑	๑.๖๔
๔	ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๘๙	๑๙	๒๑.๓๕
๕	ด้านการเมืองและการบริหาร	๒๑	๖	๒๘.๕๗
๖	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๑๑	๕๕.๐๐
รวม		๓๗๖	๗๔	๑๙.๖๘

ตารางที่ ๓ จำนวนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ป่าสัก	จำนวนงบประมาณทั้งหมดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
๑	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๙๙๐,๐๐๐
๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๕,๒๑๕,๔๖๒
๓	ด้านแหล่งน้ำ	๑๕๑,๖๓๔,๐๐๐
๔	ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๒๔,๗๒๖,๙๔๐
๕	ด้านการเมืองและการบริหาร	๒,๒๑๑,๐๐๐
๖	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๘๒๗,๓๖๐
รวม		๒๗๖,๖๐๔,๗๖๒

ตารางสรุป : จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกตามแผนงาน
(ข้อมูลจากระบบ E-class ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้

แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๒	๒	๒	๑๕๕,๐๐๐
๒.แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง	๑	๑	-	-	๑๗๐,๐๐๐
๓.แผนงานการรักษาสภาพใน	๗	๒	-	๕	๑๗๐,๐๐๐
๔.แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๓	๑	-	๒	๗๒๔,๘๕๐
๕.แผนงานสาธารณสุข	๑๙	๑๗	-	๒	๕๑๐,๐๐๐
๖.แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๕	๒	๓	๒,๓๘๐,๐๐๐
๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๕	-	๕	๓๔๕,๐๐๐
๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๙	๑	-	๘	๕๕๙,๐๐๐
๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑	๑	๓	๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๐.แผนงานการเกษตร	๔	-	-	๔	๙๐,๐๐๐
รวม	๗๔	๓๕	๕	๓๔	๘,๑๐๓,๘๕๐

ตารางสรุป : ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ E-Laas ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าสัก	ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าสัก	๑๕,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด		✓		
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจ อย่างมีความสุข	พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจ อย่างมีความสุข	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๓	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๔	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร อบต. .ป่าสัก	อบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ป่าสัก	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด		✓		
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	อุดหนุน เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอ	๔๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๖	โครงการจัดงานราชพิธี รัฐ พิธี และงานวันสำคัญของ ชาติ	โครงการจัดงานราชพิธี รัฐ พิธี และงานวันสำคัญของ ชาติ	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
รวมทั้งหมด ๖ โครงการ			๑๕๕,๐๐๐						

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินสำหรับภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๑๗๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กองคลัง	✓			
รวมทั้งหมด ๑ โครงการ			๑๗๐,๐๐๐						

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าใน พื้นที่ตำบลป่าสัก	๑๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าหมอกควัน	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า หมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าสัก	๒๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควัน	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอก ควัน	๑๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สำคัญ	ป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วง เทศกาล สำคัญ	๓๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๕	โครงการฝึกซ้อมเตรียม ความพร้อมการป้องกันภัย ธรรมชาติและภัยอื่นๆ	ฝึกซ้อมเตรียม ความพร้อมการ ป้องกันภัย ธรรมชาติและภัยอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	เพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิก อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือน	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ การจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
รวมทั้งหมด ๗ โครงการ			๑๗๐,๐๐๐						

แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูญย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูญย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ศพด. อบต.ป่าสัก	กอง การศึกษา				✓
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	ศพด. อบต.ป่าสัก	กอง การศึกษา				✓
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา	๖๔๔,๘๕๐	ร.ร. ประถมศึกษา	กอง การศึกษา	✓			
รวมทั้งหมด ๓ โครงการ			๗๒๔,๘๕๐						

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการรณรงค์และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ออก	รณรงค์และป้องกัน การแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือด ออก	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๓	โครงการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	สำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ ปลอดโรค	๖,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๔	โครงการให้บริการการ แพทย์ฉุกเฉิน องค์การ บริหารส่วนตำบลป่าสัก	ให้บริการการ แพทย์ฉุกเฉิน องค์การ บริหารส่วนตำบลป่าสัก	๑๔๔,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๕	โครงการอบรมผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการร้านอาหาร	อบรมผู้ประกอบการ กิจ การและ ผู้สัมผัสอาหาร	๒๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๖	โครงการอบรมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อภายใน ตำบลป่าสัก	อบรมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ภายในตำบลป่าสัก	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักงาน ปลัด				✓
๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	สำนักงาน ปลัด	✓			
๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	สำนักงาน ปลัด	✓			
๙	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	สำนักงาน ปลัด	✓			
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	สำนักงาน ปลัด	✓			
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	สำนักงาน ปลัด	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	สำนักงานปลัด	✓			
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	สำนักงานปลัด	✓			
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	สำนักงานปลัด	✓			
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	สำนักงานปลัด	✓			
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	สำนักงานปลัด	✓			
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	สำนักงานปลัด	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒	สำนักงานปลัด	✓			
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓	สำนักงานปลัด	✓			
รวมทั้งรวม ๑๙ โครงการ			๕๑๐,๐๐๐						

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ในเขตตำบลป่า สัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างใน เขตตำบลป่าสัก	๓๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลป่าสัก	กองช่าง		✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักน้อย	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ป่าสักน้อย	กองช่าง	✓			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสด	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบัวสด	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบัวสด	กองช่าง	✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านปางหมอม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน ปางหมอม่วง	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้าน ปางหมอม่วง	กองช่าง		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดอยศรีแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้าน ดอยศรีแก้ว	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้าน ดอยศรีแก้ว	กองช่าง	✓			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเสริม ไหล่ทาง หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำ เกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเสริม ไหล่ทาง หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำเกษตร	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้าน แม่คำเกษตร	กองช่าง	✓			
๘	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	ดูงานนอก พื้นที่	สำนักปลัด				✓
๙	โครงการอบรมบุคลากร เรื่องจัดการขยะ	อบรมบุคลากร เรื่องการจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดกาขยะ ลด ปริมาณขยะให้มี ประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๖๔	อบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดกา ขยะ ลด ปริมาณขยะให้มี ประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กองช่าง				✓
รวมทั้งรวม ๑๐ โครงการ			๒,๓๘๐,๐๐๐						

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๓	โครงการรณรงค์ประชาชน สัมพันธ์การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ	รณรงค์ประชาชน สัมพันธ์การ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตใน ภาครัฐ	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๔	โครงการรณรงค์เจ้าหน้าที่	ดำเนินโครงการรณรงค์เจ้าหน้าที่	๖๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการตำบล ป่าสัก	ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการตำบลป่าสัก	๒๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีตำบลป่า สัก	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรีตำบลป่าสัก	๓๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเยาวชน	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เยาวชน	๒๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๙	โครงการส่งเสริมและ รณรงค์การท่องเที่ยวใน พื้นที่ตำบลป่าสัก	ส่งเสริมและรณรงค์การท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลป่าสัก	๖๕,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
๑๐	โครงการสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวตำบลป่าสัก	สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ตำบลป่าสัก	๒๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
รวมทั้งหมด ๑๐ โครงการ			๓๔๕,๐๐๐						

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน คน ๓ วัย	แข่งขันกีฬา ประชาชน คน ๓ วัย	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๒	โครงการจัดอบรมวันสำคัญ ทางศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีหล่อ เทียนและถวายเทียนเข้า พรรษา	โครงการจัดอบรมวันสำคัญ ทาง ศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีหล่อ เทียนและถวาย เทียนเข้า พรรษา	๔๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๓	โครงการประเพณีลอย กระทง	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๔	โครงการประเพณีสงกรานต์	โครงการประเพณีสงกรานต์	๑๔๑,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๕	โครงการร่วมพิธีสักการะ และรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็ง รายมหาวา	โครงการร่วมพิธีสักการะ และ รดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งราย มหาราช	๒๐,๐๐๐	ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๖	โครงการจัดงานพ่อขุน เม็งรายมหาราช	โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งราย มหาราช	๕๐,๐๐๐	อำเภอ เชียงใหม่	สำนักปลัด				✓
๗	โครงการจัดงาน มหาสงกรานต์เมืองเชียง แสน	โครงการจัดงานมหาสงกรานต์ เมืองเชียงใหม่	๕๐,๐๐๐	อำเภอ เชียงใหม่	สำนักปลัด				✓
๘	โครงการจัดงานลอยกระทง" ป่าเวณีย์เป็งเมืองเชียงแสน"	โครงการจัดงานลอยกระทง"ป่า เวณีย์เป็งเมืองเชียงแสน"	๕๐,๐๐๐	อำเภอ เชียงใหม่	สำนักปลัด				✓
๙	โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร้างน้ำพระธาตุ ดอยตุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร้างน้ำพระธาตุ ดอยตุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘,๐๐๐	อำเภอ เชียงใหม่	สำนักปลัด	✓			
รวมทั้งรวม ๙ โครงการ			๕๕๙,๐๐๐						

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ ประชุมประจำตำบลป่าสัก	ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม ประจำตำบลป่าสัก	๑,๕๐๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กองช่าง				✓
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบัวสด	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบัวสด	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง				✓
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอยจำปี	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอยจำปี	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง				✓
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าสัก	ปรับปรุงต่อเติม อาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	๕๐๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กองช่าง	✓			
๕	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน แม่คำใต้	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ที่ ๑๑ บ้าน แม่คำใต้	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง		✓		
รวมทั้งหมด ๕ โครงการ			๓,๐๐๐,๐๐๐						

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลปากสัก	โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลปากสัก	๓๐,๐๐๐	ต.ปากสัก	สำนักปลัด				✓
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	ต.ปากสัก	สำนักปลัด				✓
๓	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	ต.ปากสัก	สำนักปลัด				✓
๔	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบลปากสักอย่างยั่งยืน	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบลปากสักอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	ต.ปากสัก	สำนักปลัด				✓
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ			๙๐,๐๐๐						

ส่วนที่ ๓ ผลสำเร็จของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๕๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงาน	จำนวนโครงการ				คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด
	จำนวนโครงการที่จ่ายขาด	ร้อยละจำนวนโครงการที่จ่ายขาด	จำนวนโครงการที่กันเงิน	ร้อยละจำนวนโครงการที่กันเงิน	
๑. แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๑๑.๕๔	๒๒	๔๒.๓๑	๕๓.๘๕
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑	๔๐.๓๘	๓	๕.๗๗	๔๖.๑๕
รวม	๒๗	๕๑.๙๒	๒๕	๔๘.๐๘	๑๐๐.๐๐

ตารางสรุป : ผลการดำเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลจ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. อบต.ป่าสัก	๓๔๒,๙๐๐	กองช่าง	✓	
๒	โครงการก่อสร้างโรงจัดการขยะมูลฝอย ม.๖	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	✓	
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑๓	๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง	✓	
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑๒	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๖	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย ม.๗	๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๖	๓๗,๕๐๐	กองช่าง	✓	
๘	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๔	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.๑๓	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๑๒	๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๕	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อ คสล. ม.๒	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๘	๖๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๑๑	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.๖	๑๘๘,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.๒	๑๕๘,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.๗	๑๕๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.๘	๗๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.๓	๔๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	

๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ราง U) ม.๑๐	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๙	๘๘,๐๐๐	กองช่าง	✓
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อพร้อมบ่อพัก ม.๑๓	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๓	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	✓
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓	๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง	✓
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๙	๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง	✓
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.๒	๔๑,๕๐๐	กองช่าง	✓
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินหนองบัวทอง ม.๙ (ก้นเงิน)	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๒๙	โครงการปรับปรุงพื้นที่น้ำจืด ม.๖ โครงการก่อสร้างฝายเกเบียน (ก้นเงิน)	๙๘๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๐	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะในหมู่บ้านปางหมอบัว ม.๖ (ก้นเงิน)	๖๕๙,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๑ (ก้นเงิน)	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๒ (ก้นเงิน)	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๓ (ก้นเงิน)	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๖ (ก้นเงิน)	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๗ (ก้นเงิน)	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๘ (ก้นเงิน)	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๑๑ (ก้นเงิน)	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๒ และซอย ๕ ม.๔	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๓๙	โครงการขยายเขตประปาและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.๑ (ก้นเงิน)	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณชุมชนหนองบัวทอง ม.๙ (ก้นเงิน)	๘๙๔,๐๐๐	กองช่าง	✓
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านป่าสักน้อย ม.๑๓ (ก้นเงิน)	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	✓
๔๒	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะในหมู่บ้านป่าสักน้อย ม.๓ ม.๑๒ ม.๑๓ (ก้นเงิน)	๗๖๘,๐๐๐	กองช่าง	✓
๔๓	โครงการปรับปรุงอาคารโรงจัดการขยะมูลฝอยบ้านป่าสักน้อย ม.๓ (ก้นเงิน)	๑๙๖,๐๐๐	กองช่าง	✓
๔๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ (ก้นเงิน)	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓

๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ม.๓		๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.๑๒		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓
๔๗	โครงการก่อสร้างโรงจัดการขยะมูลฝอย		๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง		✓
๔๘	โครงการขุดลอกลำเหมืองหน้าบ้านและเทศบาล คสล. ม.๑ (ก้นเงิน)		๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓
๔๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.๔ (ก้นเงิน)		๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.๖ (ก้นเงิน)		๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓
๕๑	โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาในหมู่บ้าน ม.๑๑ (ก้นเงิน)		๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓
๕๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.๑ (ก้นเงิน)		๒๘๘,๐๐๐	กองช่าง		✓
รวมจำนวนเงิน			๑๕,๐๐๕,๙๐๐			

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ควรเน้นด้านอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ เช่น การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อยส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนาซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา
