



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างสะพานบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คำหนองบัว	ก่อสร้างสะพานบล็อกคอนเวิร์ส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๔๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสด	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) กว้างปากรางไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม

-ต่อ-

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิด กว้างปากรางไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ฝา จำนวน ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิด กว้างปากรางไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ฝา จำนวน ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘-เม.ย.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักน้อย	ขนาดปากรางกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคสล. จำนวน ๘๗ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๕๗,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เขต หมู่ที่ ๑	ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๔๔,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ ๓	ตามประมาณราคาจากการไฟฟ้าอำเภอเชียงแสน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำประจําหมู่บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำประจําหมู่บ้านหนองน้ำ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๔	โครงการขุดตัดปรับแต่งดินสไลด์ บริเวณศาลเจ้าพ่อต๋อยจำปี หมู่ที่ ๗ บ้านต๋อยจำปี	ขุดตัดปรับแต่งดินสไลด์ บริเวณศาลเจ้าพ่อต๋อยจำปี ขนาดกว้าง ๔๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร สูง ๒๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม

-ต่อ-

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๕	โครงการถมคันดินตลิ่งแม่น้ำคำป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านแม่คำใต้หมู่ที่ ๑๑	ถมคันดินแม่น้ำคำป้องกันน้ำท่วมขังขนาดคันดินสูง ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานถมคันดินไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักน้อย เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านแม่คำน้ำลาด ตำบลจันทวี	ปรับปรุงผิวถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๐๘,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าสัก	ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๘			✓		-	
๒	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๘			✓		-	
๓	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างในเขตตำบลป่าสัก เช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระบบสาธารณูปโภคและพัสดุที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ป่าสัก	๑,๑๔๖,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๘		✓			๖๖,๖๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา	จัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำและอบต.ป่าสัก	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗	✓				๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘	✓				๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๒๙๒,๐๑๕	พ.ย.๒๕๖๗-ส.ค.๒๕๖๘		✓			๓๑๐,๓๐๒	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๒,๐๑๖,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๗-ส.ค.๒๕๖๘		✓			๘๐๔,๔๔๔	
๕	อุดหนุนตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน	อุดหนุนโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘-ก.พ.๒๕๖๘	✓				๒๐,๐๐๐	

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาทะกร้อด้านยาเสพติด	จัดแข่งขันกีฬาทะกร้อด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๘				✓	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-ก.พ.๒๕๖๘		✓			-	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก	จัดแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-ก.พ.๒๕๖๘				✓	-	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล	แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-ก.พ.๒๕๖๘	✓				๕๐,๐๐๐	

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณีศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญ ของชาติ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เชียงใหม่ งานราชพิธี รัฐพิธีและงาน สำคัญของชาติ	๓๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗- มี.ค.๒๕๖๘	✓				๓๕,๐๐๐	
๒	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	อุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘- เม.ย.๒๕๖๘			✓		-	

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน พื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการร่วมพิธีสักการะและรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรายฯ	ร่วมพิธีสักการะและรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรายฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘				✓	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช	อุดหนุนตามโครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช	๖๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘	✓				๖๐,๐๐๐	
๓	โครงการสืบสานประเพณีมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง	อุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง	๘,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๘			✓		-	
๔	โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	อุดหนุนดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๑๙๕,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๗	✓				๑๙๕,๐๐๐	
๕	โครงการสร้างพระธาตุตำบลป่าสัก	อุดหนุนดำเนินโครงการสร้างพระธาตุตำบลป่าสัก	๑๖๕,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๘-มี.ค.๒๕๖๘				✓	-	โอนลด ๑๖,๕๐๐

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จัดงานตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗.- ม.ค.๒๕๖๘			✓		-	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๘.- พ.ค.๒๕๖๘		✓			-	
๓	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘.- ก.พ.๒๕๖๘		✓			๒,๙๑๙	
๔	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	ให้บริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗.- ก.ย.๒๕๖๘		✓			๖๐,๐๐๐	
๕	โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการผู้สัมผัสอาหาร	จัดงานตามโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการผู้สัมผัสอาหาร	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๘.- พ.ค.๒๕๖๘			✓		-	
๖	โครงการอบรมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	เพื่ออบรมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๘.- ส.ค.๒๕๖๘			✓		-	

(๑) แผนสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๗	อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดตามโครงการทำหมันสุนัขและแมว	อุดหนุนโครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๗-ม.ค.๒๕๖๘	✓				๓๐,๐๐๐	

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบกลาง (งบกลาง)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	เงิน สบ ทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๗๖,๘๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-ม.ค.๒๕๖๘	✓				๑๗๖,๘๐๐	

๓.๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ช่วงที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘	✓				ช่วงที่ ๑ ๔,๔๐๐	โอนลด ๔๕,๖๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.๒๕๖๘- ส.ค.๒๕๖๘	✓				๓๐,๙๕๐	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัคร	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘- พ.ค.๒๕๖๘			✓		-	โอนลด ๑๐,๐๐๐

๓.๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลป่าสัก	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลป่าสัก	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๘				✓	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๘			✓		-	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลป่าสัก	อบรมกลุ่มสตรีตำบลป่าสัก	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๘	✓				๑๐,๐๕๐	โอนลด ๓๙,๙๕๐
๔	โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตำบลป่าสัก	อบรมกลุ่มครอบครัวตำบลป่าสัก	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๘				✓	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐

๓.๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานงบกลาง (งบกลาง)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘		✓			๗,๖๓๓,๙๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด	๓,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘		✓			๑,๗๒๐,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘		✓			๑๕,๐๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุหรือการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดเหตุ	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘		✓			๑๙๙,๔๑๙.๔๗	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำเพชร	ปรับปรุงระบบประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ระบบ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗- มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม
๒	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน สันมะเค็ด หมู่ที่ ๙	๑.งานปรับปรุงระบบประปา และ วางแนวท่อใหม่ภายในหมู่บ้าน ยาว ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ เมตร ๒.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ประปาหมู่บ้าน (๓เฟส) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗- มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าสักน้อย	๑.ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w จำนวน ๑๘ แผง พร้อมระบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าหลักของประปาหมู่บ้าน ๒.วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน PVC ขนาด ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร รวมข้อต่อและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๗๖,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘		✓			-	ใช้เงินสะสม

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรักษาความสะอาดสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๘-ก.ค.๒๕๖๘			✓		-	

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่าชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ต.ป่าสัก	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๘	✓				๒๘,๘๐๐	โอนลด ๑๑,๒๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

(๑) แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๘-ก.ค.๒๕๖๘			✓		-	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ม.ค.๒๕๖๘			✓		-	

๖.๖ กลยุทธ์/แนวทางการเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการบริหาร

(๑) แผนงานการศึกษา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘		✓			-	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐