



การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ปาก	ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๗๐)		รวม (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๒๑	๕,๔๐๐,๐๐๐	๒๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๑	๕,๔๐๐,๐๐๐	๒๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๑	๕,๔๐๐,๐๐๐	๑๐๕	๒๖,๖๐๐,๐๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจการ จัดความยากจน	๖	๓๖๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐	๓๐	๑,๔๔๐,๐๐๐
๓. ด้านทรัพยากร มนุษย์ สังคมและ การเมือง	๑๓๘	๑๓,๖๒๕,๐๐๐	๑๓๘	๑๓,๖๒๕,๐๐๐	๑๓๘	๑๓,๖๒๕,๐๐๐	๑๓๘	๑๓,๖๒๕,๐๐๐	๑๓๘	๑๓,๖๒๕,๐๐๐	๖๕๐	๖,๕๐,๐๐๐
๔. ด้านแหล่งน้ำ	๑๔	๔,๖๗๐,๐๐๐	๑๔	๔,๖๗๐,๐๐๐	๑๔	๔,๖๗๐,๐๐๐	๑๔	๔,๖๗๐,๐๐๐	๑๔	๔,๖๗๐,๐๐๐	๗๐	๒๓,๓๕๐,๐๐๐
๕. ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและการพัฒนา สิ่งแวดล้อม	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๕๕	๑๐,๘๐๐,๐๐๐
๖. ด้านการปรับปรุง การให้บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวกเร็ว และเป็นธรรม	๒๑	๑๖,๖๒๕,๐๐๐	๒๑	๑๖,๖๒๕,๐๐๐	๒๑	๑๖,๖๒๕,๐๐๐	๒๑	๑๖,๖๒๕,๐๐๐	๒๑	๑๖,๖๒๕,๐๐๐	๑๐๕	๕๓,๑๒๕,๐๐๐
รวม	๒๑๑	๔๒,๘๔๐,๐๐๐	๒๑๑	๔๒,๖๔๐,๐๐๐	๒๑๑	๔๒,๘๔๐,๐๐๐	๒๑๑	๔๒,๖๔๐,๐๐๐	๒๑๑	๔๒,๖๔๐,๐๐๐	๑,๐๕๕	๑๘๓,๔๔๐,๐๐๐

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ป่าสัก	จำนวนโครงการ ทั้งหมดใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	คิดเป็น ร้อยละ
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๑๔	๖๖.๖๖
๒	ด้านเศรษฐกิจการจัดความยากจน	๖	-	-
๓	ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง	๑๓๘	๕๐	๓๖.๒๓
๔	ด้านแหล่งน้ำ	๑๔	-	-
๕	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๗	๖๓.๖๓
๖	ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	๒๑	๖	๔๒.๘๕
รวม		๒๑๑	๗๗	๓๖.๔๙

ตารางที่ ๓ จำนวนงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ป่าสัก	จำนวนงบประมาณ ทั้งหมดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	คิดเป็น ร้อยละ
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕,๒๐๐,๐๐๐	๓,๖๕๗,๕๐๐	๗๐.๓๓
๒	ด้านเศรษฐกิจการจัดความยากจน	๓๖๐,๐๐๐	-	-
๓	ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง	๑๓,๖๒๕,๐๐๐	๒๖,๙๖๒,๓๔๕	๑๙๗.๘๘
๔	ด้านแหล่งน้ำ	๔,๖๗๐,๐๐๐	-	-
๕	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒,๑๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๘.๓๓
๖	ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	๑๖,๖๒๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๑.๕๙
รวม		๔๒,๖๔๐,๐๐๐	๓๐,๙๔๔,๘๔๕	๗๒.๕๗

ตารางที่ ๓ จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๓,๖๕๗,๕๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจการจัดความยากจน	-	-
๓. ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง	๕๐	๒๖,๙๖๒,๓๔๕
๔. ด้านแหล่งน้ำ	-	-
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑๘๐,๐๐๐
๖. ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	๖	๑๔๕,๐๐๐
รวม	๗๗	๓๐,๙๔๔,๘๔๕

ตารางที่ ๓.๒ ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๖	๔๒.๘๖	๘	๕๗.๑๔	-	-	-	-
๒. ด้านเศรษฐกิจการจัดความยากจน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง	๕๐	๔๑	๘๒.๐๐	-	-	-	-	๙	๑๘.๐๐
๔. ด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๓	๔๒.๘๖	-	-	-	-	๔	๕๗.๑๔
๖. ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	๖	-	-	-	-	-	-	๖	๑๐๐.๐๐
รวม	๗๗	๕๐	๖๔.๙๓	๘	๑๐.๓๙	-	-	๑๙	๒๔.๖๘

ตารางที่ ๓.๓ ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		การเบิกจ่าย		ร้อยละ ของการเบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ตามจำนวน โครงการ	ตามจำนวน งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	๑๔	๓,๖๕๗,๕๐๐	๖๖.๖๖	๗๐.๓๓
๒. ด้านเศรษฐกิจการจัดความยากจน	๖	๓๖๐,๐๐๐	-	-	๐	๐
๓. ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง	๑๓๘	๑๓,๖๒๕,๐๐๐	๕๐	๒๖,๙๖๒,๓๔๕	๓๖.๒๓	๑๙๗.๘๘
๔. ด้านแหล่งน้ำ	๑๔	๔,๖๗๐,๐๐๐	-	-	๐	๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๗	๑๘๐,๐๐๐	๖๓.๖๓	๘.๓๓
๖. ด้านปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	๒๑	๑๖,๖๒๕,๐๐๐	๖	๑๔๕,๐๐๐	๒๘.๕๗	๐.๘๗
รวม	๒๑๑	๔๒,๖๔๐,๐๐๐	๗๗	๓๐,๙๔๔,๘๔๕	๓๖.๔๙	๗๒.๕๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าสักน้อย	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด รวมความยาวไม่น้อย กว่า ๘๔.๖๐ เมตร	๒๕๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ป่าสักน้อย	กองช่าง	✓ ๑๐ ต.ค.๖๗		

๒	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวนไม่น้อย กว่า ๘๒ ท่อน ก่อสร้างบ่อ พักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด รวมความยาวงานวางท่อ ระบายน้ำทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านป่า แดด	กองช่าง	✓ (ก้นเงิน)		
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน แม่คำใต้	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพักน้ำ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๕ ท่อ และบ่อพักน้ำขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด รวมความ ยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้าน แม่คำใต้	กองช่าง	✓ (ก้นเงิน)		
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้าน แม่คำหนองบัว	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพักน้ำ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ คำหนองบัว	กองช่าง	✓ (ก้นเงิน)		

		-ต่อ-	จำนวน ๑๐๙.๐๐ ท่อน และ บ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด รวมความยาวทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร	๒๑๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ป่าสักน้อย	กองช่าง				
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ป่าสักน้อย	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพัก วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ x ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุด รวมความ ยาววางแนวท่อระบายน้ำทั้ง เส้นไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร					✓ (กันเงิน)			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง u) พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว สด	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง u) พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้างปากราง ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๖๑.๐๐ เมตร	๑๑๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบัวสด	กองช่าง	✓ ๙ พ.ค.๖๗				

๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสุด	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๓.๐๐ ท่อน และท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และบ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๔๐ x ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสุด	กองช่าง	✓ ๒๒ เม.ย.๖๗		
รวมโครงการ ๗ โครงการ			๑,๕๘๕,๐๐๐					

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หัวดอยโค้งหมู่ที่ ๘ บ้าน ดอยศรีแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหัวดอยโค้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่น้อย กว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้าน ดอยศรีแก้ว	กองช่าง	✓ ๒๙ เม.ย. ๖๗			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสักน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ สายทาง	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้าน ป่าสักน้อย	กองช่าง	✓ ๒๗ ส.ค. ๖๗			
๓	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็กสุสาน หมู่ที่ ๖ บ้านปางหมอบาง	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานเทศบาลนครศรีธรรมราช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๓.๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่น้อยกว่า ๕๖๖.๓๗ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้าน ปางหมอบาง	กองช่าง	✓ ๙ ส.ค. ๖๗			
๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเข้าสู่สุสาน หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอยจำปี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสู่สุสาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอยจำปี	กองช่าง		✓ (กันเงิน)		

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์การบริการสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขพื้นฐาน
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำเพชร	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าส่องสว่าง LED ๑๐๐ w.สูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ จำนวน ๓๕ จุด	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำเพชร	กองช่าง		✓ (กันเงิน)		
๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟ กึ่งแบบตู้ควบคุมภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอย คำ	ปรับปรุงระบบไฟกึ่งแบบตู้ควบคุมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยคำ	๒๘๐,๕๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยคำ	กองช่าง		✓ (กันเงิน)		
รวมโครงการ ๒ โครงการ			๕๘๐,๕๐๐						

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์การบริการสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการชนพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสด	ก่อสร้างรั้วลดทอนขนาด ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๑๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร	๔๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบัวสด	กองช่าง		✓ (กัณเงิน)	
		รวมโครงการ ๑ โครงการ	๔๒,๐๐๐					

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตามแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา	จัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	✓ ๒๘ ธ.ค. ๖๖			
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กองการศึกษา	✓ ๑๓ ม.ค. ๖๗			
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๗๗,๐๖๕	สถานศึกษา	กองการศึกษา	✓ ต.ค. ๖๖-ส.ค. ๖๗			
๔	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน	จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน	๒๐,๐๐๐	ร.ร.ชุมชนบ้านป่าสักน้อย	กองการศึกษา	✓ ๒๕ ม.ค. ๖๗			

๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๑,๘๔๘,๐๐๐	ร.ร.สพฐ.ในพื้นที่	กองการศึกษา	✓ ต.ค.๖๖- ส.ค.๖๗			
รวมทั้งหมด ๕ โครงการ			๓,๒๑๕,๐๖๕						

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา
(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ									
ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล	เพื่อเป็นการจัดแข่งขันกีฬากลุ่ม ป่าสักศรีดอนมูล	๕๐,๐๐๐	ร.ร.สพฐ.ในพื้นที่	กองการศึกษา	✓ ๒๕ ธ.ค.๖๖			
รวมทั้งหมด ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐						

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน พื้นชุมชนธรรมนิยมและประเพณีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	อุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๔๐,๐๐๐	เทศบาลเวียง เชียงแสน	สำนักปลัด	✓			
๒	โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญ ของชาติ	จัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญ ของชาติ	๓๕,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ เชียงแสน	สำนักปลัด	✓			
		รวมทั้งหมด ๒ โครงการ	๗๕,๐๐๐						

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน พื้นฟูชนบทธรรมนิยมและประเพณีศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น									
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการ ประเพณี สงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กอง การศึกษา	✓ ๑๖ เม.ย.๖๗			
๒	โครงการจัดอบรมวัน สำคัญทางศาสนาและ อนุรักษ์วัฒนธรรมและ อนุรักษ์วิถีชุมชน ประเพณีหล่อเทียนและ ถวายเทียนเข้าพรรษา	จัดอบรมวันสำคัญทางศาสนาและ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหล่อ เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กอง การศึกษา	✓ ๑๗ ก.ค.๖๗			
๓	โครงการประเพณีลอย กระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กอง การศึกษา	✓ ๒๖ พ.ย.๖๖			
๔	โครงการร่วมพิธีสักการะ และรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็ง รายา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนร่วมพิธี สักการะและรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็ง รายา	๒๐,๐๐๐	จ.เชียงใหม่	กอง การศึกษา				✓
๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจัดงานรณรงค์พระธาตุในเขต ตำบลป่าสัก	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กอง การศึกษา				✓ (โอนออก)
๖	โครงการการจัดงานพ่อขุน เม็งรายมหาราช	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เชียงใหม่โครงการจัดงานพ่อ ขุนเม็งรายมหาราช	๖๐,๐๐๐	อ.เชียงใหม่	กอง การศึกษา	✓			

๗	โครงการจัดจ าน มหาสงกรานต์เมืองเชียง แสน	จัดจ านมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน	๖๐,๐๐๐	อ.เชียงแสน	กอง การศึกษา				✓ (โอนออก)
๘	โครงการจัดจ านลอย กระทง “ป่าเวณียเป้งเมือง เชียงแสน”	จัดจ านลอยกระทง “ป่าเวณียเป้ง เมืองเชียงแสน”	๕๐,๐๐๐	อ.เชียงแสน	กอง การศึกษา				✓ (โอนออก)
๙	โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร้างน้ำพระ ธาตุดอยตุง	สืบสานประเพณีนมัสการและสร้าง น้ำพระธาตุดอยตุง	๘,๐๐๐	จ.เชียงราย	กอง การศึกษา				✓
๑๐	โครงการส่งเสริมและ พัฒนา ศักยภาพสภา วัฒนธรรม	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสภา วัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	สภา วัฒนธรรม ต.ป่าสัก	กอง การศึกษา	✓ ๒๑ ส.ค.๖๗			
รวมทั้งหมด ๑๐ โครงการ			๕๘๘,๐๐๐						

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
(๑) แผนสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการรณรงค์และ ป้องกันการแพร่ระบาดโรค ไข้เลือดออก	จัดงานรณรงค์และป้องกันกา รแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ๑๘ มิ.ย.๖๗			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗			
๓	โครงการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	ดำเนินการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	๗,๐๐๐	ในพื้นที่ อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๗			
๔	โครงการให้บริการแพทย์ ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าสัก	ให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่า สัก	๑๔๔,๐๐๐	ในพื้นที่ อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ต.ค.๖๖- ส.ค.๖๗			
๕	โครงการอบรมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	เพื่ออบรมโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓ (โอนออก)

๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำเกษตร โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำเกษตร โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำเกษตร	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗			
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คำหนองบัว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คำหนองบัว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คำหนองบัว	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗			
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสักน้อย โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสักน้อย โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสักน้อย	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗			
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด โครงการด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดด	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗			
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวสด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ หนองบัวสด	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗			

๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปางหมอพง งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปางหมอพง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านปางหมอพง	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗		
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอยจำปี โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอยจำปี โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านดอยจำปี	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗		
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดอยศรีแก้ว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดอยศรีแก้ว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านดอยศรีแก้ว	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗		
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสันมะเค็ด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสันมะเค็ด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านสันมะเค็ด	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗		
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยคำ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยคำ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยคำ	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗		

๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่คำใต้ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคำใต้ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านคำใต้	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗		
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านปากน้อย โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านปากน้อย โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านปากน้อย	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗		
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านปากน้อย โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านปากน้อย โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านปากน้อย	สำนักปลัด	✓ พ.ค.๖๗- ส.ค.๖๗		
รวมทั้งหมด ๑๘ โครงการ			๕๒๑,๐๐๐					

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	เงินสนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ	เพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๗๖,๘๐๐	ในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
รวมทั้งหมด ๑ โครงการ			๑๗๖,๘๐๐						

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ									
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน สัมพันธ์	แข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน สัมพันธ์เพื่อความสามัคคีของแต่ละ ส่วนราชการ	๑๐๐,๐๐๐	ส่วนราชการ	กอง การศึกษา				✓ (โอนออก)
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน ๓ วัย	แข่งขันกีฬาประชาชน ๓ วัย	๑๐๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ ต.ป่าสัก	กอง การศึกษา				✓ (โอนออก)
รวมทั้งหมด ๒ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐						

๓.๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ (ครั้งที่ ๑) ๒๙ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค.๖๗ (ครั้งที่ ๒) ๑๑ เม.ย.๖๖ - ๑๗เม.ย.๖๗			
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ๑๘ ก.ค.๖๗			
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัคร	๓๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ๒๘ ส.ค.๖๗			
รวมทั้งหมด ๓ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐						

๓.๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการตำบลปาลัก	จัดอบรมคนพิการตำบลปาลัก	๒๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ต.ปาลัก	สำนักปลัด	✓ ๒๘ ส.ค.๖๗			
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลปาลัก	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	อบต.ปาลัก	สำนักปลัด	✓ ๒๘ ส.ค.๖๗ ๕ มิ.ย.๖๗ ๑๘ มิ.ย.๖๗			
๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ตำบลปาลัก	อบรมกลุ่มสตรีตำบลปาลัก	๓๐,๐๐๐	อบต.ปาลัก	สำนักปลัด	✓ ๒๔-๒๕ ก.ค.๖๗			
๔	โครงการสร้าง ความสัมพันธ์ใน ครอบครัวตำบลปาลัก	อบรมกลุ่มครอบครัวตำบลปาลัก	๒๐,๐๐๐	อบต.ปาลัก	สำนักปลัด				✓
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐						

๓.๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายดำเนินการเพื่อบริการสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๑๗,๘๗๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗			
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายดำเนินการเพื่อบริการสวัสดิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด	๓,๖๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗			
๓	เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก	จ่ายดำเนินการเพื่อบริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พลัดพรากให้แก่ ผู้พลัดพรากที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๖๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗			
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุหรือการป้องกันและป้องกันเหตุ	๓๘๖,๔๘๐	ในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓			
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๒๑,๙๑๖,๔๘๐						

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- ค. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรักษาความสะอาดสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย

(๑) แผนงานคณะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล									
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการบริหารจัดการ ระบบขยะมูลฝอยในตำบล ป่าสัก	จัดการระบบขยะมูลฝอยในตำบล ป่าสัก	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓ (โอนออก)
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดจัดการขยะ ลด ปริมาณ ขยะ ให้ มี ประสิทธิภาพ	อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดจัดการ ขยะ ลด ปริมาณ ขยะ ให้ มี ประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ๒๕ ก.ค.๖๗			
๓	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ ขยะมูลฝอย	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูล ฝอย	๔๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓ (โอนออก)
รวมทั้งหมด ๓ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐						

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปศุสัตว์ชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการรักษาสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	เพื่อจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ ต.ป่าสัก	๓๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ ต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ๑๕ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๗			
	รวมทั้งหมด ๑ โครงการ								

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปศุปาชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการอบต. ป่าสัก	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต. ป่าสัก	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓ (โอนออก)
๒	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด	✓ ๒๘ ก.ค.๖๗			
๓	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่ม น้ำในพื้นที่ตำบลป่าสัก อย่างยั่งยืน	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบล ป่าสักอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓ (โอนออก)
รวมทั้งหมด ๓ โครงการ			๕๐,๐๐๐						

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- (๑) แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน สำหรับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน สำหรับภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กองคลัง				✓ (โอนออก)
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและ ออกบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่นและออกบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	กองคลัง				✓ (โอนออก)
รวมทั้งรวม ๒ โครงการ			๖๐,๐๐๐						

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ ไม่ดำเนิน การ
๑	โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ป่าสัก	ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าสัก	๑๕,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยความสุข	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๓	โครงการส่งเสริมเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	ส่งเสริมเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๒๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ป่าสัก	เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ป่าสัก	๓๐,๐๐๐	อบต.ป่าสัก	สำนักปลัด				✓
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ			๘๕,๐๐๐						

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ควรเน้นด้านอื่นๆที่มีความสำคัญ เช่น การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ไปปฏิบัติส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนาซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา
